

Klimaat adaptieve maatregelen

Burmaniasstrjitte, Rengersstrjitte, Worpstrjitte
te
Ysbrechtum



Projectteam:

Opdrachtgever: **Gemeente Súdwest-Fryslân**

Projectleider: Mike Bastiaan

Toezichthouder: Klaas Visser

Opdrachtnemer: **Schot Infra Noord**


Projectleider: Leen Hofman

Werkvoorbereider: Douwe Terpstra

Uitvoering: Dick Bouma


Bestaande situatie

Gemengd rioolsysteem




Nieuwe situatie

Gescheiden rioolsysteem






Ysbrechtum



**Volledige
werkvak**





Rijplatenbaan

**Rijplatenbaan als
ontsluitingsweg
tijdens de
werkzaamheden**


Guido J. Hengeveld
Schilderijenrestaurateur

Coja Communicatie
ondersteuning

SCHOT
INFRA - NOORD

Fase 1

Medio April ca. 3 weken werk



Eind april ca. 3 weken werk

Fase 2



Medio mei ca. 4 weken werk

Fase 3



Eind mei ca. 5 weken werk

Rijplatenbaan

Fase 4

Begin juni ca. 5 weken werk

Fase 5

Rijplatenbaan

Guido J. Hengeveld
Schilderijenrestaurateur

Coja Communicatie
ondersteuning

Wielmoed

Ysbrechtumer
Tennis club YTC

Epemaskoalle

Medio juni ca. 3 weken werk

Fase 6



Eind juni ca. 5 weken werk



Fase 7


Begin juli ca. 4 weken werk



Fase 8

Medio augustus ca. 3 weken werk

Aanbrengen Drainage/tegelpaden



Zien jullie iets wat wij over het hoofd zien?

Zijn er nog vragen?